

凌源钢铁股份有限公司

凌源钢铁股份有限公司 3×35t 转炉系统停产及拆除情况说明

凌钢炼钢产能置换建设项目新建 120t 转炉主体系统经过一段时间热试，目前已经具备正式投产条件，按照工信部《钢铁行业产能置换实施办法》和省工信厅产能置换公告等文件要求，新建 120t 转炉正式投产前，退出产能的 3×35t 转炉系统需进行拆除，使其不具备恢复生产条件。根据实际情况和拆除方案，现将凌钢 3×35t 转炉系统停产及拆除情况说明如下：

一、前期拆除情况

2022 年 6 月和 8 月，3×35t 转炉系统二次除尘和 4#铸机等部分附属配套设施已拆除完成。

二、全面停产拆除

2023 年 2 月 16 日，3×35t 转炉系统全面停产，需要切换的能源介质管线已全部切换到新 120t 转炉系统。按照既定的拆除方案，已经开始对 3×35t 转炉系统进行全面拆除。

截至到目前，电、水、风、气等主要能源介质管线已进行破坏性拆除，不可逆转；3×35t 转炉炉衬拆除完成、炉底报废拆除完成；氧枪系统拆除完成；转炉主控室控制设备正在拆除；一次除尘变频器拆除完成；煤气风机电气控制系统拆除完成，煤气风机正在拆除；转炉本体和氧枪中低压给水系统正在拆除。

三、下一步拆除计划

根据目前现场拆除情况，3×35t 转炉系统已经不具备恢复生产条件。专业拆除施工队经过招标已经确定，按照合同和施工方案，陆续进场开始拆除工作。下步将陆续拆除主厂房、除尘系统、污水处理系统、渣处理系统、主体装备系统等。整体拆除工作于 2023 年 6 月底前全部完成。

凌源钢铁股份有限公司

2023 年 2 月 23 日

凌钢股份公司办公室

2023 年 2 月 23 日