

朝阳市住房和城乡建设局文件

朝住建发〔2021〕68号

关于全市农村危房改造工作进展情况的通报

各县（市）区住建局，北票市规划局：

现将2021年全市农村危房改造工作进展情况通报如下：

一、工作进展

全市2882户农村危房改造计划，截止8月31日，开工2571户，开工率89%，竣工1897户，竣工率66%。其中，北票市开工443户，开工率63%，竣工280户，竣工率40%；凌源市开工500户，开工率100%，竣工483户，竣工率97%；朝阳县开工400户，开工率100%，竣工338户，竣工率85%；建平县开工390户，开工率100%，竣工390户，竣工率100%；喀左县开工584户，开工率97%，竣工265户，竣工率64%；双塔区开工110户，开工率100%，竣工47户，竣工率43%；龙城区开工144户，开工率

79%，竣工 94 户，竣工率 52%。

二、工作要求

(一) 加强质量安全监管。各县(市)区要进一步强化质量监督和现场指导,尤其是农户采取自建方式的要加强工程质量管理,严格把握验收关,确保危房改造质量安全达到国家最低验收标准。

(二) 加快危房改造进度。倒排工期,挂图作战,力争在今年 10 月底前全面开工。

(三) 强化资金保障。多方筹措资金,确保危房改造资金落实到位。

朝阳市住房和城乡建设局

2021 年 9 月 1 日

(此件公开发布)

朝阳市住房和城乡建设局办公室

2021 年 7 月 21 日印发

朝文备注 0382 号