

喀左县2021年冶金等工贸行业执法检查台账

| 序号 | 检查时间 | 企业名称 | 文号 | 隐患内容 | 整改期限 | 检查人员 | 复查日期 | 文号 | 整改情况 | 复查人员 |
|----|------------|--------------|------|--|------------|------------|------------|------|--|------------|
| 1 | 2021.02.04 | 朝阳晟博冶金科技有限公司 | 3001 | 1.液氨储罐区法兰跨接导线断开。2.氨分解车间内一处气体报警仪无显示，多处管道法兰无静电跨接保护。3.加强起重设备管理，严禁使用三角带吊装工件。4.球磨车间，高处作业平台无踢脚板；配电箱门体缺少跨接保护线；临时用电不规范，配料岗位盐酸存放过多。5.作业现场人工清料岗位作业人员未佩戴符合要求的安全带。6.企业未建立健全安全管理制度（安全检查制度、隐患排查治理制度、安全教育培训制度、安全生产会议制度）。7.企业未完善全员安全教訓培训工作，未编写培训教案，未对培训情况进行汇总。8.企业未以文件形式下发成立安全管理机构及任命安全管理人员文件。 | 2021.03.04 | 王兴凯 戴成慧 | 2021.3.11 | 3001 | 1.液氨储罐区法兰跨接导线已接好。2.氨分解车间内一处气体报警仪已恢复使用，多处管道法兰已设置静电跨接保护。3.加强起重设备管理，不再使用三角带吊装工件。4.球磨车间，高处作业平台已设置踢脚板；配电箱门体已设置跨接保护线；临时用电已整改，配料岗位盐酸存放量已符合规定。5.作业现场人工清料岗位作业人员已佩戴符合要求的安全带。6.企业已建立健全安全管理制度（安全检查制度、隐患排查治理制度、安全教育培训制度、安全生产会议制度）。7.企业已完善全员安全教訓培训工作，编写培训教案，对培训情况进行汇总。8.企业已以文件形式下发成立安全管理机构及任命安全管理人员文件。 | 戴成慧 付德龙 |
| 2 | 2021.03.18 | 朝阳凤颖人造板有限公司 | 3002 | 1.厂区内无限速标识。2.有限空间作业场所未设置警示标志。3.配电室内应急照明未通电。4.除尘管道平台无踢脚板、直梯未按规定设置护笼。5.未制定教育培训计划。 | 2021.04.05 | 戴成慧 付德龙 | 2021.04.13 | 3002 | 1.厂区已设置无限速标识。2.有限空间作业场所已设置警示标志。3.配电室内应急照明已通电。4.除尘管道平台已设置踢脚板、直梯已按规定设置护笼。5.已制定教育培训计划。 | 戴成慧 付德龙 |
| 3 | 2021.03.19 | 喀左鑫博铁合金有限公司 | 3003 | 1.未制定2021年安全教育培训计划。2.未制定2021年安全生产投入计划。3.未制定2021年应急救援演练计划。4.隐患排查治理台账不完善。5.吊钩防脱钩装置缺失。 | 2021.04.06 | 王兴凯 戴成慧 | 2021.04.13 | 3003 | 1.已制定2021年安全教育培训计划。2.已制定2021年安全生产投入计划。3.已制定2021年应急救援演练计划。4.已健全隐患排查治理台账。5.吊钩防脱钩装置已设置。 | 戴成慧 付德龙 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|------|---|------------|------------|------------|------|--|------------|
| 4 | 2021.03.19 | 辽宁腾龙水利设备有限公司 | 3004 | 1.安全生产突发事件应急救援预案不完善。2.未开展双重预防机制建设。3.未制定2021年安全教育培训计划。4.全员岗位责任制不健全。5.隐患排查治理台账不完善。6.电炉前坑未设置防护围栏。7.厂内缺少安全警示标识。 | 2021.04.06 | 王兴凯 戴成慧 | 2021.04.13 | 3004 | 1.安全生产突发事件应急救援预案已完善。2.正在开展双重预防机制建设。3.已制定2021年安全教育培训计划。4.已建立全员岗位责任制。5.已健全隐患排查治理台账。6.电炉前坑已设置防护围栏。7.厂内已设置安全警示标志。 | 戴成慧 付德龙 |
| 5 | 2021.03.26 | 朝阳顺良洪州废料资源综合利用有限公司 | 3005 | 1.操控室固定式一氧化碳报警器未接通使用。2.氧气瓶与液化气瓶未分开存放。3.厂区无限速标识。4.车间内无操作规程。5.钢丝绳破损未及时更换。6.车间内无安全警示标志。7.安全生产管理制度、岗位职责编制不规范。8.未建立隐患换排查治理台账。9.未制定教育培训计划。10.未制定三年专项整治活动方案。11.安全生产管理机构未以文件形式发布。 | 2021.04.16 | 戴成慧 付德龙 | 2021.04.23 | 3005 | 1.操控室固定式一氧化碳报警器已按规定开通使用。2.氧气瓶与液化气瓶已按规定分开存放。3.厂区已设置限速标识。4.车间内已设置操作规程。5.破损钢丝绳破损已更换。6.车间内已设置安全警示标志。7.已制定安全生产管理制度、岗位职责制。8.已建立隐患换排查治理台账。9.已制定教育培训计划。10.已制定三年专项整治活动方案。11.安全生产管理机构已以文件形式发布。 | 戴成慧 付德龙 |
| 6 | 2021.04.01 | 朝阳市荣富陶瓷有限公司 | 3006 | 1.煤气站报警器未启用。2.煤气站照明灯具未使用非防爆灯具，所有照明及开关未使用防爆电器。3.煤气站无与报警器联锁的防爆排烟风机。4.煤气站应急照明灯损坏。5.带有电气元件的配电柜门未与箱体接地端跨接。6.煤气站灭火器腐蚀严重。7.煤气站一层进料口处孔洞未设置防护栏杆。8.球磨车间皮带防护罩上放置杂物。9.球磨车间操作配电柜无法打开，难以维修和操作。10.球磨车间电缆线杂乱，未穿管敷设，用铁丝捆扎电缆线。11.联合车间部分灭火器缺失，直接放在地面，巡检记录不完善。12.变电所门口无挡鼠板。13.变电所门未设置防火门。14.高压配电室内存在可燃杂物。15.高压配电室内穿墙孔洞及电缆沟穿墙处未封堵。16.煤气管道未设置介质标识及流向标识。 | 2021.04.26 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.08 | 3006 | 1.煤气站报警器已启用。2.煤气站照明灯具已使用防爆灯具，所有照明及开关已使用防爆电器。3.煤气站已设置与报警器联锁的防爆排烟风机。4.煤气站应急照明灯已整改。5.带有电气元件的配电柜门已与箱体接地端跨接。6.煤气站灭火器已更换。7.煤气站一层进料口处孔洞已设置防护栏杆。8.球磨车间皮带防护罩上放置杂物已清理。9.“球磨车间操作配电柜无法打开，难以维修和操作。”该项已申请年底停产后整改。10.球磨车间电缆线已整理，已穿管敷设，不再用铁丝捆扎电缆线。11.联合车间部分灭火器已增加，防止规范，巡检记录已完善。12.变电所门口已设置挡鼠板。13.“变电所门未设置防火门。”该项已申请年底停产后整改。14.高压配电室内存在可燃杂物已清理。15.高压配电室内穿墙孔洞及电缆沟穿墙处已封堵。16.煤气管道已设置介质 | 戴成慧 付德龙 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------|--|------------|------------|------------|------|---|------------|
| 7 | 2021.04.01 | 朝阳闽龙陶瓷有限公司 | 3007 | 1.煤气管道未标注介质名称。2.有毒气体报警器探头检测标签过期。3.现场未设置轴流风机并与有毒气体报警器联锁。4.朝向煤气发生炉炉体一侧的窗户未密封。5.配电柜门口未留出1m作业空间。6.配电柜柜门未进行跨接。7.爬梯未设置护笼。8.生产现场配电间禁止存放水。9.现场安全生产责任制未更新。10.未制定安全教育培训计划。11.未制定三年专项整治行动方案。 | 2021.04.26 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.08 | 3007 | 1.煤气管道已标注介质名称。2.有毒气体报警器探头已检测。3.“现场未设置轴流风机并与有毒气体报警器联锁”该项见说明。4.朝向煤气发生炉炉体一侧的窗户已密封。5.配电柜门口已留出1m作业空间。6.配电柜柜门已进行跨接。7.爬梯已设置护笼。8.生产现场配电间存放水已清理。9.现场安全生产责任制已更新。10.未制定安全教育培训计划。11.已制定三年专项整治行动方案。 | 戴成慧 付德龙 |
| 8 | 2021.04.01 | 朝阳顺成陶瓷有限公司 | 3008 | 1.配电柜私自搭线。2.配电柜门前1m内存放有其他物品。3.报警器未插电。4.配电柜门未跨接。5.现场未设置安全警示标识。6.未配备便携式有毒气体报警器。7.灭火器设置数量不规范。8.未制定安全教育培训计划。9.未制定三年专项整治行动方案。 | 2021.04.26 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.08 | 3008 | 1.配电柜搭线已拆除。2.配电柜门前1m内存放有其他物品已清理。3.报警器已插电。4.配电柜门已跨接。5.现场已设置安全警示标识。6.已配备便携式有毒气体报警器。7.灭火器设置数量已规范。8.已制定安全教育培训计划。9.已制定三年专项整治行动方案。 | 戴成慧 付德龙 |
| 9 | 2021.04.01 | 朝阳赫源陶瓷有限公司 | 3009 | 1.现场临时线未穿管敷设。2.煤气站作业人员未佩戴便携式报警器。3.报警器未处于工作状态。4.配电柜后方杂物未及时清理。5.配电室存在储存水。6.作业平台工具未及时清理。7.安全警示标识未设置在皮带廊侧方。8.地下有限作业空间未设置警示标识。9.配电柜门前方1m内杂物未清理。10.现场未设置灭火器。11.未制定安全教育培训计划。12.未制定三年专项整治行动方案。13.全员岗位职责不健全。14.安全生产管理制度不健全。15.未建立隐患排查治理台账。16.未建立安全生产检查记录。17.安全生产组织机构未以文件形式下发。 | 2021.04.26 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.08 | 3009 | 1.现场临时线已穿管敷设。2.煤气站作业人员已佩戴便携式报警器。3.报警器已处于工作状态。4.配电柜后方杂物已及时清理。5.配电室存在储存水已清理。6.作业平台工具已及时清理。7.安全警示标识已设置在皮带廊侧方。8.地下有限作业空间已设置警示标识。9.配电柜门前方1m内杂物已清理。10.现场已设置灭火器。11.已制定安全教育培训计划。12.已制定三年专项整治行动方案。13.全员岗位职责已健全。14.安全生产管理制度已健全。15.已建立隐患排查治理台账。16.已建立安全生产检查记录。17.安全生产组织机构已以文件形式下发。 | 戴成慧 付德龙 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|------|--|------------|------------|------------|------|--|------------|
| 10 | 2021.04.02 | 喀左鑫达铸业有限公司 | 3010 | 1.通行车辆的厂房大门缺少防撞柱。2.车间电源线未穿管敷设，开关未安装在专用盒内。3.吊钩无防脱钩装置。4.车间灭火器压力不足，未及时更护。5.气瓶无防倾倒措施，氧气、乙炔气瓶安全距离未大于5m。6.照明灯具安装高度未高于2.4m。7.中频炉冷却水备用电源柴油发电机未连接，无法使用。8.未建立全员安全生产责任。9.未建立安全生产隐患排查治理制度及台账。10.安全管理组织机构、安全管理人员任命文件未以文件形式下发。11.无特种作业人员操作证（电工、焊工、叉车工）。12.未制定三年专项整治行动方案。 | 2021.04.27 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.12 | 3010 | 1.通行车辆的厂房大门已设置防撞柱。2.车间电源线已穿管敷设，开关已安装在专用盒内。3.吊钩已设置防脱钩装置。4.车间灭火器压力已更换。5.气瓶已设置防倾倒措施，氧气、乙炔气瓶安全距离已大于5m。6.照明灯具安装高度已高于2.4m。7.中频炉冷却水备用电源柴油发电机已连接。8.已建立全员安全生产责任。9.已建立安全生产隐患排查治理制度及台账。10.安全管理组织机构、安全管理人员任命文件已以文件形式下发。11.特种作业人员已持操作证（电工、焊工、叉车工）上岗。12.已制定三年专项整治行动方案。 | 戴成慧 付德龙 |
| 11 | 2021.04.02 | 喀左志远宏宇金属制品有限公司 | 3011 | 1.室外水池无盖板。2.吊钩无防脱钩装置，吊运钢水包的吊车未使用冶金铸造专用起重机。3.车间吊车滑触线电源信号指示灯缺失。4.车间电源线未穿管敷设，灯具安装高度未高于2.4m。5.未制定安全生产教育培训计划及相关资料。6.安全生产管理制度不健全。7.未建立全员安全生产责任。8.未建立安全生产隐患排查治理制度及台账。9.未建立安全生产检查记录。10.安全管理组织机构、安全管理人员任命文件未以文件形式下发。11.无特种作业人员操作证（电工、焊工、叉车工）。12.未制定三年专项整治行动方案。 | 2021.04.27 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.12 | 3011 | 1.室外水池已设置盖板。2.吊钩已设置防脱钩装置，吊运钢水包的吊车已使用冶金铸造专用起重机。3.车间吊车滑触线电源信号指示灯已整改。4.车间电源线已穿管敷设，灯具安装高度已高于2.4m。5.已制定安全生产教育培训计划及相关资料。6.安全生产管理制度已健全。7.已建立全员安全生产责任。8.已建立安全生产隐患排查治理制度及台账。9.已建立安全生产检查记录。10.安全管理人员任命文件已以文件形式下发。11.特种作业人员已持操作证（电工、焊工、叉车工）上岗。12.已制定三年专项整治行动方案。 | 戴成慧 付德龙 |
| 12 | 2021.04.02 | 喀左巨东铸工有限公司 | 3012 | 1.砂箱未规整摆放。2.起重器电源指示灯未设置为黄绿红。3.作业人员站在起重机吊物下方。4.未制定安全生产教育培训计划及相关资料。5.未建立安全生产隐患排查治理制度及台账。6.未建立安全生产检查记录。7.未制定三年专项整治行动方案。 | 2021.04.27 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.12 | 3012 | 1.砂箱已规整摆放。2.起重器电源指示灯已设置为黄绿红。3.作业人员不在起重机吊物下方。4.已制定安全生产教育培训计划及相关资料。5.已建立安全生产隐患排查治理制度及台账。6.已建立安全生产检查记录。7.已制定三年专项整治行动方案。 | 戴成慧 付德龙 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|------|---|------------|------------|------------|------|--|------------|
| 13 | 2021.04.02 | 喀左鑫焱森科技有限公司 | 3013 | 1.安全出口无应急照明，无安全疏散指示标识。2.带有电气元件的配电柜门未与箱体跨接。3.吊钩防脱装置损坏。4.现场临时电缆线拖地敷设，无防护套管5.储气罐未固定。6.储气罐压力表未定期检测。7.天然气管道法兰连接处未设置可燃气体报警装置。8.配电间内电缆穿墙处未封堵，电缆沟无盖板。9.配电间内配电柜裸露母排处无防护挡板。10.配电间内存在可燃杂物。11.配电间门口无挡鼠板。12.气瓶存放无防倾倒设施。13.未制定三年专项整治行动方案。14.未建立安全生产隐患排查治理制度及台账。15.未建立安全生产检查记录。16.安全生产管理制度不健全。17.未制定安全生产教育培训计划及相关资料。18.全员岗位责任制不健全。 | 2021.04.27 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.12 | 3013 | 1.安全出口已设置应急照明，已设置安全疏散指示标识。2.带有电气元件的配电柜门已设置与箱体跨接。3.吊钩防脱装置已整改。4.现场临时电缆线已设置防护套管。5.储气罐已固定。6.储气罐压力表已定期检测。7.天然气管道法兰连接处已设置可燃气体报警装置。8.配电间内电缆穿墙处已封堵，电缆沟已设置盖板。9.配电间内配电柜裸露母排处已设置防护挡板。10.配电间内存在可燃杂物已整改。11.配电间门口已设置挡鼠板。12.气瓶存放已设置防倾倒设施。13.已制定三年专项整治行动方案。14.已建立安全生产隐患排查治理制度及台账。15.已建立安全生产检查记录。16.安全生产管理制度已健全。17.已制定安全生产教育培训计划及相关资料。18.全员岗位责任制已健全 | 戴成慧 付德龙 |
| 14 | 2021.04.06 | 辽宁鑫奥健身器材有限公司 | 3014 | 1.临时电缆线布线不规范，未加防护板或架空敷设。2.电机皮带裸露，无防护罩。3.电缆沟未封堵，进水。4.压力表未定期校检，不允许无证使用。5.进线动力箱无防护板，开关箱内积灰严重。6.运转设备防护门未关闭，闭锁装置未启用。7.轴流风机损坏未拆除，用电设备不允许安装在金属护栏上，轴流风机金属外壳无接地防护措施。8.未制定三年专项整治行动方案。9.未制定安全生产教育培训计划及相关资料。10.未建立安全生产隐患排查治理制度及台账。11.未建立安全生产检查记录。12.全员岗位责任制不健全。 | 2021.05.06 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.14 | 3014 | 1.临时电缆线布线已规范，已加防护板或架空敷设。2.电机皮带裸露已设置防护罩。3.电缆沟已封堵。4.压力表已定期校检。5.进线动力箱已设置防护板，开关箱内积灰严重已清理。6.运转设备防护门已关闭，闭锁装置已启用。7.轴流风机损坏已拆除，用电设备安装在金属护栏上已拆除，轴流风机金属外壳已设置接地防护措施。8.已制定三年专项整治行动方案。9.已制定安全生产教育培训计划及相关资料。10.已建立安全生产隐患排查治理制度及台账。11.已建立安全生产检查记录。12.全员岗位责任制已健全。 | 戴成慧 付德龙 |
| 15 | 2021.04.06 | 朝阳恒安重工有限公司 | 3015 | 1.电缆布线不规范，电缆无支撑架。2.气瓶未设置安全帽和防倾倒措施。3.未制定三年专项整治行动方案。4.未制定安全生产教育培训计划及相关资料。5.未建立安全投入台账。 | 2021.05.06 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.14 | 3015 | 1.电缆布线已规范，电缆已设置支撑架。2.气瓶已设置安全帽和防倾倒措施。3.已制定三年专项整治行动方案。4.已制定安全生产教育培训计划及相关资料。5.已建立安全投入台账。 | 戴成慧 付德龙 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|------|--|------------|------------|------------|------|---|------------|
| 16 | 2021.04.06 | 朝阳凤颖人造板有限公司 | 3016 | 1.现场配电室未设防火墙，未设防火门，未设置警示标识。2.现场轴流风机金属支架及外壳未作保护接地。3.直梯护笼水平圈上下间隔大于700mm。4.值班室无应急照明和疏散指示标识。 | 2021.05.06 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.14 | 3016 | 1.现场配电室已设防火墙，已设防火门，已设置警示标识。2.现场轴流风机金属支架及外壳已作保护接地。3.直梯护笼水平圈上下间隔大于700mm已整改。4.值班室已应急照明和疏散指示标识。 | 戴成慧 付德龙 |
| 17 | 2021.04.06 | 喀左志远铸业有限公司 | 3017 | 1.变压器室的门未向疏散方向开启。2.车间电源线未穿管敷设。3.木工车间现场缺少灭火器材。4.配电室门口未设挡鼠板。5.液化气与氧气气瓶间距未设置在5m以上。6.油浸式变压器底部未设贮油池。7.全员未签订安全生产责任状。8.未制定三年专项整治行动方案。9.无特种作业人员操作证（电工、焊工、叉车工）。 | 2021.05.06 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.14 | 3017 | 1.变压器室的门已向疏散方向开启。2.车间电源线已穿管敷设。3.木工车间现场已设置灭火器材。4.配电室门口已设置挡鼠板。5.液化气与氧气气瓶间距已设置在5m以上。6.油浸式变压器底部已设贮油池。7.全员已签订安全生产责任状。8.已制定三年专项整治行动方案。9.特种作业人员已持操作证（电工、焊工、叉车工）上岗。 | 戴成慧 付德龙 |
| 18 | 2021.04.07 | 喀左旭日铸业有限公司 | 3018 | 1.吊车滑触线无电源信号指示灯。2.吊钩无防脱钩装置。3.库房无灭火器材。4.现场存放的气瓶与标识不符。5.气瓶无防倾倒措施。6.全员未签订安全生产责任状。7.未制定三年专项整治行动方案。8.无特种作业人员操作证。9.未制定安全教育培训计划。 | 2021.05.07 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.17 | 3018 | 1.吊车滑触线已设置电源信号指示灯。2.吊钩已设置防脱钩装置。3.库房已设置灭火器材。4.现场存放的气瓶与标识已整改。5.气瓶已设置防倾倒措施。6.全员已签订安全生产责任状。7.已制定三年专项整治行动方案。8.特种作业人员已持操作证上岗。9.已制定安全教育培训计划。 | 戴成慧 付德龙 |
| 19 | 2021.04.07 | 朝阳宝康机械制造有限公司 | 3019 | 1.配电间门口摆放杂物。2.现场泡沫模具未配备灭火设施。3.电动平板车未设置声光报警装置。4.电动平板车止回装置未更换。5.未制定三年专项整治行动方案。6.全员未签订安全生产责任状。7.未制定安全生产教育培训计划及相关资料。 | 2021.05.07 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.17 | 3019 | 1.配电间门口摆放杂物已清理。2.现场泡沫模具已配备灭火设施。3.电动平板车已设置声光报警装置。4.电动平板车止回装置已更换。5.已制定三年专项整治行动方案。6.全员已签订安全生产责任状。7.已制定安全生产教育培训计划及相关资料。 | 戴成慧 付德龙 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|------|---|------------|------------|------------|------|--|------------|
| 20 | 2021.04.07 | 辽宁兆金重型装备制造有限公司 | 3020 | 1.疏散通道处无应急照明，无安全出口指示标识。2.带有电气元件的配电柜门未与箱体跨接。3.现场临时电缆线拖地敷设，无防护套管。4.吊钩无防脱钩装置。5.配电室上方平台无踢脚板。6.配电室门为非防火门，电缆沟未封堵无防护盖板。7.配电间内配电柜裸露母排处无防护挡板。8.油浸变压器下方无事故紧急泄油池。9.储气罐未固定，储气罐压力表未定期检测。10.除尘器无安全警示标识，电缆未防护。11.柴油发电机间内存放柴油，存放可燃杂物。12.配电间窗户无纱窗无铁丝网。13.未制定三年专项整治行动方案。14.应急预案未及时更新。15.未开展双重预防机制建设。16.未制定安全生产教育培训计划。 | 2021.05.07 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.17 | 3020 | 1.疏散通道处已设置应急照明，已设置安全出口指示标识。2.带有电气元件的配电柜门已与箱体跨接。3.现场临时电缆线已设置防护套管。4.吊钩已设置防脱钩装置。5.配电室上方平台已设置踢脚板。6.配电室门设置防火门，电缆沟已封堵已设置防护盖板。7.配电间内配电柜裸露母排处已设置防护挡板。8.油浸变压器下方已设置事故紧急泄油池。9.储气罐已固定，储气罐压力表已检测。10.除尘器已设置安全警示标识，电缆已设置防护。11.柴油发电机间内存放可燃杂物已清理。12.配电间窗户已设置纱窗、铁丝网。13.已制定三年专项整治行动方案。14.应急预案已更新。15.已开展双重预防机制建设。16.已制定安全生产教育培训计划。 | 戴成慧 付德龙 |
| 21 | 2021.04.08 | 辽宁东晟高新碳材有限公司 | 3021 | 1.车间起重机无电源指示灯。2.煤气站一氧化碳浓度报警器未张贴标签。3.烟囱未设置“禁止攀爬”等安全警示标识。4.未制定三年专项整治行动方案。5.未制定隐患排查治理台账。6.安全生产责任制不健全。7.未制定安全生产教育培训计划。8.无特种作业人员操作证。 | 2021.05.08 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.17 | 3021 | 1.车间起重机已设置电源指示灯。2.煤气站一氧化碳浓度报警器已张贴标签。3.烟囱已设置“禁止攀爬”等安全警示标识。4.未制定三年专项整治行动方案。5.未制定隐患排查治理台账。6.安全生产责任制已健全。7.已制定安全生产教育培训计划。8.特种作业人员已持操作证上岗。 | 戴成慧 付德龙 |
| 22 | 2021.04.08 | 朝阳博晟冶金科技有限公司 | 3022 | 1.个体防护装备不全。2.一氧化碳报警器报警值未调到24ppm。 | 2021.05.08 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.17 | 3022 | 1.个体防护装备已全。2.一氧化碳报警器报警值已调到24ppm。 | 戴成慧 付德龙 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|------|---|------------|------------|------------|------|---|------------|
| 23 | 2021.04.08 | 大川精工(朝阳)有限公司 | 3023 | 1.临时电线未穿管敷设。2.消火栓无水无盖。3.个别地方踢脚板损坏,个别地方缺少踢脚板。4.气瓶无防倾倒措施。5.电线上方未穿管,私改配电柜盖不上盖。6.管道未标明介质流向,颜色未刷涂正确。7.配电柜私接电线。8.有电器原件的柜门未跨接。9.电线穿管损坏,未及时更换。10.烟气管道与铝粉尘共用一个除尘管道。11.应急预案未及时更新。12.未开展双重预防机制建设。13.未制定三年专项整治行动方案。14.个体防护装备不全。15.未建立隐患排查治理制度及台账。16.未制定安全生产教育培训计划。17.未制定安全生产检查记录。18.未制定铝粉尘清扫制度。 | 2021.05.08 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.18 | 3023 | 1.临时电线已穿管敷设。2.消火栓已整改。3.个别地方踢脚板损坏已修复,个别地方已设置踢脚板。4.气瓶已设置防倾倒措施。5.电线上方已穿管,配电柜已关闭。6.管道已标明介质流向,颜色已刷涂正确。7.配电柜私接电线已拆除。8.有电器原件的柜门已跨接。9.电线穿管已及时更换。10.烟气管道与铝粉尘共用一个除尘管道已整改。11.应急预案已及时更新。12.已开展双重预防机制建设。13.已制定三年专项整治行动方案。14.已配发个体防护装备。15.已建立隐患排查治理制度及台账。16.已制定安全生产教育培训计划。17.已制定安全生产检查记录。18.已制定铝粉尘清扫制度。 | 戴成慧 付德龙 |
| 24 | 2021.04.08 | 朝阳厚德新型建材有限公司 | 3024 | 1.厂区入口未设置限速标示。2.已开展双重预防机制建设,未设置厂区“四色图”。3.未制定三年专项整治行动方案。4.未建立隐患排查治理制度及台账。5.未制定安全生产教育培训计划。6.未制定安全生产检查记录。 | 2021.05.08 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.08 | 3024 | 1.厂区入口已设置限速标示。2.已开展双重预防机制建设,已设置厂区“四色图”。3.已制定三年专项整治行动方案。4.已建立隐患排查治理制度及台账。5.已制定安全生产教育培训计划。6.已制定安全生产检查记录。 | 戴成慧 付德龙 |
| 25 | 2021.04.09 | 朝阳飞马车辆设备股份公司 | 3025 | 1.吊钩无防脱钩装置。2.有电器元件的配电柜门未跨接。3.高处平台扶手损坏,未安装踢脚板。4.气瓶随意横放。5.现场电线未穿管。 | 2021.05.09 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.18 | 3025 | 1.吊钩已设置防脱钩装置。2.有电器元件的配电柜门已跨接。3.高处平台扶手已整改,已安装踢脚板。4.气瓶已规范摆放。5.现场电线已穿管。 | 戴成慧 付德龙 |
| 26 | 2021.04.09 | 朝阳飞马装备制造有限公司 | 3026 | 1.吊钩无防脱钩装置。2.气瓶无防倾倒措施。3.配电柜被阻挡。4.无齿锯无急停开关。5.灭火器被阻挡且配备不足。 | 2021.05.09 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.18 | 3026 | 1.吊钩已设置防脱钩装置。2.气瓶已设置防倾倒措施。3.配电柜被阻挡已清理。4.无齿锯已设置急停开关。5.灭火器数量和位置已规范摆放。 | 王兴凯 戴成慧 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|------|---|------------|------------|------------|------|---|------------|
| 27 | 2021.04.12 | 朝阳群峰水泥有限公司 | 3027 | 1.配电箱内积灰严重，带电金属部分裸露无防护。2.电焊机接线部分裸露，无防护罩。3.变压器室大门与墙体间缝隙大，无防小动物进入措施。4.未制定三年专项整治行动方案。5.未制定安全生产教育培训计划。 | 2021.05.10 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.08 | 3027 | 1.配电箱内积灰严重已清理，带电金属部分裸露已设置防护。2.电焊机接线部分裸露已加装防护装置。3.变压器室大门与墙体间缝隙大已整改，减小了缝隙距离。4.已制定安全生产三年专项整治行动方案。5.已制定安全生产教育培训计划。 | 戴成慧 付德龙 |
| 28 | 2021.04.12 | 喀左县中三家矿山配件厂 | 3028 | 1.3米以上走梯未安装护笼。2.吊车钩无防脱装置，钢丝绳破损未更换。3.注池坑边缘未设置护栏，未设置防水流入措施。4.压力表未定期校检，压力表指示盘未面向便于观查位置，压力容器四周有障碍物。5.楼梯及扶手破损。6.变压器四周金属防护栏未做接地防护。7.低压配电屏金属裸露部分未安装防护装置，未设置警示标识。8.高度2米以上的作业平台未安装防护栏。9.高压配电室配备的绝缘拉杆、绝缘手套等绝缘工具已过期，未及时校检。10.配电室内有可燃物未消除。11.高压配电室门外未设置警示标识。12.未制定安全生产教育培训计划。13.未制定三年专项整治行动方案。14.岗位职责不健全。 | 2021.05.11 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.21 | 3028 | 1.3米以上走梯已安装护笼。2.吊车钩已设置防脱装置，钢丝绳破损已更换。3.注池坑边缘已设置护栏，已设置防水流入措施。4.压力表已定期校检，压力表指示盘已面向便于观查位置，压力容器四周有障碍物已清理。5.楼梯及扶手已修理。6.变压器四周金属防护栏已做接地防护。7.低压配电屏金属裸露部分已安装防护装置，已设置警示标识。8.高度2米以上的作业平台已安装防护栏。9.高压配电室配备的绝缘拉杆、绝缘手套等绝缘工具已更换。10.配电室内有可燃物已消除。11.高压配电室门外已设置警示标识。12.已制定安全生产教育培训计划。13.已制定三年专项整治行动方案。14.已制定岗位职责。 | 王兴凯 戴成慧 |
| 29 | 2021.04.12 | 喀左宝顺铸件有限公司 | 3029 | 1.吊车钩无防脱装置。2.两种气瓶间隔不足5米，且距离热源过近，现场无隔热措施。3.水池边缘未设置防落水警示标识。4.变压器室安装的轴流风机外壳应于地线进行焊接，二次母线穿墙孔要做封堵。5.未制定安全生产教育培训计划。6.未制定三年专项整治行动方案。7.岗位职责不健全。8.未制定隐患排查治理台账。 | 2021.05.11 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.21 | 3029 | 1.吊车钩已设置防脱装置。2.两种气瓶间隔已足5米，且距离热源过近，现场已设置隔热措施。3.水池边缘已设置防落水警示标识。4.变压器室安装的轴流风机外壳已于地线进行焊接，二次母线穿墙孔已做封堵。5.已制定安全生产教育培训计划。6.已制定三年专项整治行动方案。7.岗位职责已健全。8.已制定隐患排查治理台账。 | 戴成慧 付德龙 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|------|--|------------|------------|------------|------|--|------------|
| 30 | 2021.04.19 | 朝阳本色有机食品有限公司 | 3030 | 企业未生产。1.安全生产责任制不健全。2.未编制应急救援预案。3.未建立隐患排查治理台账，无检查记录。4.未开展双重预防机制建设。5.安全生产管理人员未以文件形式发布。6.带电器元件配电柜柜门未跨接。7.液氨站房管道锈蚀严重，应重新做防腐防锈处理。8.部分压力表已超过检测日期。9.配电室门不是防火门。10.绝缘靴等物品未检测。11.变压器室与低压室之间孔洞未防火封堵。12.配电室内照明控制箱无盖。13.车间消火栓箱内锈蚀严重。14.车间配电箱不具备防水防潮功能。15.配电箱内有照明开关或插座的未设置漏保。16.设备平台无踢脚板。 | 2021.05.15 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.25 | 3030 | 1.已重新安全生产责任制。2.已编制应急救援预案。3.已建立隐患排查治理台账，已检查记录。4.已开展双重预防机制建设。5.安全生产管理人员已以文件形式发布。6.带电器元件配电柜柜门已跨接。7.液氨站房管道锈蚀严重已整改。8.部分压力表已重新检测。9.配电室门已整改为防火门。10.绝缘靴等物品已检测。11.变压器室与低压室之间孔洞已防火封堵。12.配电室内照明控制箱已增添盖。13.车间消火栓箱内锈蚀严重已整改。14.车间配电箱已更换。15.配电箱内有照明开关或插座的已设置漏保。16.设备平台已设置踢脚板。 | 戴成慧 付德龙 |
| 31 | 2021.04.19 | 喀左御成紫陶制品有限公司 | 3031 | 1.安全生产责任制不完善。2.未编制应急救援预案。3.未建立隐患排查治理台账，无检查记录。4.未开展双重预防机制建设。5.安全组织机构未以文件形式发布。6.未开展安全生产三级教育培训。7.车间临时线多且杂乱，电线未套管。8.配电箱引出开关插座未配漏保，箱体未封堵。9.压缩空气储罐未与地面固定，压力表安全阀未检测。10.配电箱均贴近排水沟，箱体封堵不严水沟无盖板。11.相关可能引发火灾、触电、中毒淹溺场所无警示标识。12.隧道窑用煤气管道处无可燃气体报警器、煤气管道无介质流向标识。13.脱硫脱硝塔直梯无护笼。14.车间内灭火器不足。15.设备的皮带轮外露无防护罩。 | 2021.05.15 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.25 | 3031 | 1.已重新编制安全生产责任制。2.已编制应急救援预案。3.已建立隐患排查治理台账，已制定检查记录。4.已开展双重预防机制建设。5.安全组织机构已以文件形式发布。6.已开展安全生产三级教育培训。7.车间临时线已整改。8.配电箱引出开关插座已配漏保，箱体已封堵。9.压缩空气储罐已与地面固定，压力表安全阀已检测。10.箱体已重新封堵，水沟已设置盖板。11.相关可能引发火灾、触电、中毒淹溺场所已设置警示标识。12.隧道窑用煤气管道处已设置可燃气体报警器、煤气管道已设置介质流向标识。13.脱硫脱硝塔直梯已设置护笼。14.车间内已增添灭火器。15.设备的皮带轮已设置防护罩。 | 戴成慧 付德龙 |
| 32 | 2021.04.28 | 喀左海源汽车配件有限公司 | 3032 | 1.安全教育培训不及时，未制定培训计划。2.安全生产突发事件应急救援预案编制不规范。3.未开展双重预防机制建设。4.配电开关、电箱设置不规范，无漏电保护装置。5.现场存在临时线拖地，无漏电保护。6.氧气瓶未设置防倾倒装置。7.现场无消防器材。 | 2021.05.20 | 戴成慧 付德龙 | 2021.05.31 | 3032 | : 1.已制定安全教育培训计划。2.安全生产突发事件应急救援预案已重新编制。3.已完成双重预防机制建设。4.配电开关、电箱设置已整改规范，已设置漏电保护装置。5.现场临时线拖地已清理，已设置漏电保护。6.氧气瓶已设置防倾倒装置。7.现场已设置消防器材。 | 戴成慧 付德龙 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|---------|---|------------|------------|------------|---------|--|------------|
| 33 | 2021.04.28 | 辽宁塔城陈醋酿造有限公司 | 3033 | 1.未制定安全教育培训计划。2.安全生产突发事故应急救援预案编制不规范。3.未开展双重预防机制建设。4.锅炉房照明设备不规范。5.现场缺少警示标识。7.配电室内杂乱，绝缘脚套、手套、绝缘杆未定期检测，无挡鼠板，无应急照明，未设置防火门，与休息室未隔断。8.粉碎机皮带轮未设置防护罩。9.灌装车间灭火器设置不规范。10.灌装车间内无逃生通道标识，无应急照明。 | 2021.05.25 | 戴成慧 付德龙 | 2021.06.04 | 3033 | 1.已制定安全教育培训计划。2.安全生产突发事故应急救援预案已重新编制。3.“未开展双重预防机制建设。”该项见延期申请。4.锅炉房照明设备已整改规范。5.现场已设置警示标识。7.配电室内杂乱已清理，绝缘脚套、手套、绝缘杆已定期检测，已设置挡鼠板，已设置应急照明，已设置甲级防火门，与休息室已做隔断处理。8.粉碎机皮带轮已设置防护罩。9.灌装车间灭火器已规范设置。10.灌装车间内已设置逃生通道标识，已设置应急照明。 | 戴成慧 付德龙 |
| 34 | 2021.04.28 | 辽宁天王星陶瓷有限公司 | 3034 | 1.安全生产责任制不完善。2.未编制应急救援预案。3.未建立隐患排查治理台账。4.未开展双重预防机制建设。5.安全组织机构未以文件形式发布。6.未制定安全生产教育培训计划。7.氧气瓶无防倾倒措施，与液化气瓶使用间距不符合要求。8.煤气管道无介质、流向标识。9.煤气站控制室CO报警器未插电。10.煤气站控制室应急照明灯未连接。11.煤气站控制室无事故应急排风。12.煤气站控制室控制开关无漏保、无盒。13.平台未设置踢脚挡板。14.现场警示标识已无颜色。15.煤气站水封无盖板。16.水池无护栏。17.车间地坑无盖板。18.机械设备传动部位无防护罩。19.皮带输送机处未悬挂安全警示标识。20.车间大门未设置防撞柱。21.煤气站控制室无灭火器材、无绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆，无便携式CO报警器。 | 2021.05.25 | 戴成慧 付德龙 | 2021.06.04 | 3034 | 1.已重新编制安全生产责任制。2.已编制应急救援预案。3.已建立隐患排查治理台账。4.已开展双重预防机制建设。5.安全组织机构已以文件形式发布。6.已制定安全生产教育培训计划。7.氧气瓶已设置防倾倒措施，与液化气瓶使用间距符合要求。8.煤气管道已设置介质、流向标识。9.煤气站控制室CO报警器已插电正常使用。10.煤气站控制室应急照明灯已连接。11.煤气站控制室已设置事故应急排风。12.煤气站控制室控制开关已设置漏保盒。13.平台已设置踢脚挡板。14.现场已重新设置警示标识。15.煤气站水封已设置盖板。16.水池已设置护栏。17.车间地坑已设置盖板。18.机械设备传动部位已设置防护罩。19.皮带输送机处已悬挂安全警示标识。20.车间大门已设置防撞柱。21.煤气站控制室已设置灭火器材、绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆，已设置便携式CO报警器。 | 戴成慧 付德龙 |
| 35 | 2021.05.07 | 朝阳德泰矿业工贸有限公司 | 3034(1) | 1.已制定教育培训计划，有试卷无评分未标定时间。2.未开展双重预防机制建设。 | 2021.05.27 | 戴成慧 付德龙 | 2021.06.04 | 3034(1) | 1.已制定安全教育培训计划，试卷考核有分数有时间。2.已完成双重预防机制建设。 | 戴成慧 付德龙 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------------|------|--|------------|------------|------------|------|--|------------|
| 36 | 2021.05.07 | 喀左华电石料开采有限公司（石灰生产企业） | 3035 | 1.未制定安全生产管理制度、岗位职责。2.未制定教育培训计划。3.无日常检查记录。4.未建立有限空间作业排查、管理台账，未制定有限空间作业审批制度。5.未制定岗位操作规程。6.未制定隐患排查治理台账。7.未开展双重预防机制建设。8.有限空间作业场所无风险告知卡。 | 2021.05.23 | 戴成慧 付德龙 | 2021.06.04 | 3035 | 1.已制定安全生产管理制度、岗位职责。2.已制定教育培训计划。3.已制定日常检查记录。4.已建立有限空间作业排查、管理台账，已制定有限空间作业审批制度。5.已制定岗位操作规程。6.已制定隐患排查治理台账。7.已开展双重预防机制建设。8.有限空间作业场所已设置风险告知卡。 | 戴成慧 付德龙 |
| 37 | 2021.05.10 | 喀左广聚铸件有限公司 | 3036 | 1.安全生产管理制度、岗位职责不健全。2.安全生产组织机构未以文件形式发布。3.未建立安全生产事故隐患排查治理台账。4.未制定2021年安全生产教育培训计划。5.已开展双重预防机制建设，厂区未悬挂“四色图”。6.未制定安全生产检查记录。7.生产车间气瓶未设置防倾倒装置，未分区摆放。8.设备间电器开关未设置配电箱。9.简单压力气罐底脚未与地面固定。 | 2021.05.30 | 戴成慧 付德龙 | 2021.06.11 | 3036 | 1.已重新编制安全生产管理制度、岗位职责。2.安全生产组织机构已以文件形式发布。3.已建立安全生产事故隐患排查治理台账。4.已制定2021年安全生产教育培训计划。5.已开展双重预防机制建设，已设置厂区“四色图”。6.已制定安全生产检查记录。7.生产车间气瓶已设置防倾倒装置，已分区摆放。8.设备间电器开关已设置配电箱。9.简单压力气罐底脚已与地面固定。 | 戴成慧 付德龙 |
| 38 | 2021.05.10 | 喀左德隆新材料有限责任公司 | 3037 | 1.未建立有限空间作业管理台账，未制定有限空间作业审批制度2.安全生产管理制度、岗位职责不健全。3.未制定2021年安全教育培训计划。4.未制定安全生产检查记录。5.未开展双重预防机制建设。6.配电室未设置挡鼠板。7.配电室内存在杂物。8.配电室临时接线不规范。9.有限空间作业场所无安全警示标志。 | 2021.05.30 | 戴成慧 付德龙 | 2021.06.11 | 3037 | 1.已建立有限空间作业管理台账，已制定有限空间作业审批制度2.安全生产管理制度、岗位职责已重新编制并下发。3.已制定2021年安全教育培训计划。4.已制定安全生产检查记录。5.已完成双重预防机制建设。6.配电室已设置挡鼠板。7.配电室内存在杂物已清理。8.配电室临时接线已整改规范。9.有限空间作业场所已设置安全警示标志。 | 戴成慧 付德龙 |
| 39 | 2021.05.10 | 喀左县岚峰石灰厂（普通合伙） | 3038 | 1.未建立有限空间作业管理台账，未制定有限空间作业审批制度2.安全生产管理制度、岗位职责不健全。3.未制定2021年安全教育培训计划。4.未制定安全生产检查记录。5.未开展双重预防机制建设。6.有限空间作业场所无安全警示标志。7.沉降池未设置安全护栏。 | 2021.05.30 | 戴成慧 付德龙 | 2021.06.11 | 3038 | 1.已建立有限空间作业管理台账，已制定有限空间作业审批制度2.已重新编制安全生产管理制度、岗位职责。3.已制定2021年安全教育培训计划。4.已制定安全生产检查记录。5.已开展双重预防机制建设。6.有限空间作业场所已设置安全警示标志。7.沉降池已设置安全护栏。 | 戴成慧 付德龙 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-----------------|------|---|------------|------------|------------|------|--|------------|
| 40 | 2021.05.11 | 喀左县兴隆铸钢厂 | 3039 | 1.安全生产管理制度、岗位职责未及时更新。2.已开展双重预防机制建设,厂区内未设置“四色图”。3.未制定2021年安全教育培训计划。4.生产现场开关未设置配电箱。5.生产现场缺少安全警示标志。 | 2021.06.04 | 戴成慧 付德龙 | 2021.06.15 | 3039 | 1.已重新编制安全生产管理制度、岗位职责。2.已开展双重预防机制建设,厂区内已设置“四色图”。3.已制定2021年安全教育培训计划。4.生产现场开关已设置配电箱。5.生产现场已增设安全警示标志。 | 戴成慧 付德龙 |
| 41 | 2021.05.11 | 喀左益华铸钢厂 | 3040 | 1.未制定2021年安全教育培训计划。2.已开展双重预防机制建设,厂区未设置“四色图”。3.未制定日常安全生产检查记录。 | 2021.06.04 | 戴成慧 付德龙 | 2021.06.15 | 3040 | 1.已制定2021年安全教育培训计划。2.已开展双重预防机制建设,厂区已设置“四色图”。3.已制定日常安全生产检查记录。 | 戴成慧 付德龙 |
| 42 | 2021.05.11 | 喀左县盛欣矿山机械配件有限公司 | 3041 | 1.安全生产管理制度不健全。2.未制定2021年安全教育培训计划。3.未制定安全检查记录。4.生产现场开关未设置配电箱。5.生产现场缺少安全警示标志。6.未开展双重预防机制建设。 | 2021.06.04 | 戴成慧 付德龙 | 2021.06.15 | 3041 | 1.安全生产管理制度已健全。2.已制定2021年安全教育培训计划。3.已制定安全检查记录。4.生产现场开关已设置配电箱。5.生产现场已设置安全警示标志。6.已开展双重预防机制建设。 | 戴成慧 付德龙 |
| 43 | 2021.05.18 | 喀左宏金铸件有限公司 | 3043 | 1.未制定安全教育培训计划。2.无教育培训试卷。3.未制定安全检查记录。4.未编制安全生产应急预案。5.安全生产管理制度不健全。6.未建立有限空间管理台账。7.未制定有限空间作业管理制度。8.有限空间作业场所无风险告知卡。9.煤气作业区域无安全警示标识。10.热风炉平台护栏无踢脚板。11.氧气瓶未集中存放,无防倾倒措施。 | 2021.06.08 | 戴成慧 付德龙 | 2021.06.18 | 3043 | 1.已制定安全教育培训计划。2.已对员工进行安全教育培训,已保留材料。3.已制定安全检查记录。4.已编制安全生产应急预案。5.安全生产管理制度已重新编制。6.已建立有限空间管理台账。7.已制定有限空间作业管理制度。8.有限空间作业场所已设置风险告知卡。9.煤气作业区域已设置安全警示标识。10.热风炉平台护栏已设置踢脚板。11.氧气瓶已集中存放,已设置防倾倒措施。 | 戴成慧 付德龙 |
| 44 | 2021.05.31 | 朝阳雨润农田喷灌设备有限公司 | 3044 | 1.安全教育培训无培训记录,没有试卷。2.未制定安全生产专项整治三年行动方案。3.现场操作工人未佩戴劳动防护用品。4.开关裸露未设置配电箱。 | 2021.06.20 | 戴成慧 付德龙 | 2021.06.30 | 3044 | 1.已建立安全教育培训记录、试卷。2.已制定安全生产专项整治三年行动方案。3.现场操作工人已佩戴劳动防护用品。4.开关裸露已设置配电箱。 | 戴成慧 付德龙 |
| 45 | 2021.06.01 | 喀左丛元号水泥有限责任公司 | 3045 | 无 | 无 | 戴成慧 付德龙 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|------|---|------------|------------|------------|------|---|------------|
| 46 | 2021.06.01 | 喀左国泰水泥制造有限公司 | 3046 | 1.隐患排查治理台账未及时填写。2.有限空间作业场所未设置警示标识。3.已制定安全生产专项整治三年行动方案，任务分解表制定不详细。 | 2021.06.20 | 戴成慧 付德龙 | 2021.06.21 | 3046 | 1.已规范填写隐患排查治理台账。2.有限空间作业场所已设置警示标识。3.已制定安全生产专项整治三年行动方案，已详细制定任务分解表。 | 戴成慧 付德龙 |
| 47 | 2021.06.18 | 喀左县兴建混凝土搅拌有限公司 | 3047 | 1.安全检查记录资料不全。2.安全教育培训资料不全（没有试卷）。 | 2021.07.20 | 戴成慧 付德龙 | 2021.07.28 | 3047 | 1.已完善安全生产检查记录。2.已完善安全教育培训资料。 | 戴成慧 付德龙 |
| 48 | 2021.06.22 | 喀左志远宏宇金属制品有限公司 | 3048 | 1.配电室无应急照明。2.电炉炉坑前危险作业区域无安全警示标志 | 2021.06.27 | 戴成慧 付德龙 | 2021.07.06 | 3048 | 1.配电室已设置应急照明。2.电炉炉坑前危险作业区域已设置安全警示标志。 | 戴成慧 付德龙 |
| 49 | 2021.06.22 | 喀左鑫焱森科技有限公司 | 3049 | 1.生产车间无灭火器。2.天然气管道法兰连接处未设置可燃气体报警装置。 | 2021.06.28 | 戴成慧 付德龙 | 2021.07.06 | 3049 | 1.生产车间已配置灭火器。2.天然气管道法兰连接处已设置可燃气体报警装置。 | 戴成慧 付德龙 |
| 50 | 2021.06.23 | 喀左鑫达铸业有限公司 | 3050 | 1.电炉冷却水装置未设置温度、流量、压力检测报警装置。2.炉前坑未设置护栏以及安全警示标志。 | 2021.06.28 | 戴成慧 付德龙 | 2021.07.08 | 3050 | 1.熔炼炉冷却水系统已设置温度、流量、压力检测报警装置。2.炉前坑已设置护栏、已设置安全警示标志。 | 戴成慧 付德龙 |
| 51 | 2021.06.23 | 喀左志远铸业有限公司 | 3051 | 1.打磨车间工人未佩戴劳动防护用品（安全帽）。2.危险作业场所（炉前）未设置明显安全警示标志。 | 2021.06.27 | 戴成慧 付德龙 | 2021.07.06 | 3051 | 1.打磨车间工人已佩戴安全防护用品（安全帽）。2.危险作业区域（炉前）已设置安全警示标志。 | 戴成慧 付德龙 |
| 52 | 2021.06.24 | 辽宁鑫奥健身器材有限公司 | 3052 | 1.浇注车间工人未佩戴劳动防护用品（安全帽）。2.电炉前未设置明显的安全警示标志。 | 2021.06.28 | 戴成慧 付德龙 | 2021.07.08 | 3052 | 1.浇筑车间工人已佩戴劳动防护用品。2.电炉前已设置明显安全警示标志。 | 戴成慧 付德龙 |
| 53 | 2020.07.01 | 喀左御成紫陶制品有限公司 | 3053 | 1.未设置有限空间场所安全警示标志。2.未制定有限空间作业审批制度。3.未建立有限空间管理台账。 | 2020.7.15 | 戴成慧 付德龙 | 2021.07.23 | 3053 | 1.有限空间场所已设置安全警示标志。2.已制定有限空间作业审批制度。3.已建立有限空间管理台账。 | 戴成慧 付德龙 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|------|---|------------|------------|------------|------|---|------------|
| 54 | 2021.07.02 | 朝阳赫源陶瓷有限公司 | 3054 | 1.未建立有限空间管理台账。2.未制定有限空间作业审批制度。3.便携式一氧化碳报警器未检测。 | 2021.07.14 | 戴成慧 付德龙 | 2021.07.14 | 3054 | 1.已建立有限空间管理台账。2.已制定有限空间作业审批制度。3.便携式一氧化碳浓度监测报警器已检测。 | 戴成慧 付德龙 |
| 55 | 2021.08.25 | 辽宁意百铁合金有限公司 | 3055 | 1.未建立有限空间作业管理台账。2.未建立隐患排查治理台账。3.未制定三年专项整治行动方案。4.现场特种作业人员未持证上岗。5.电炉车间危险作业场所缺少安全警示标识。 | 2021.09.25 | 戴成慧 付德龙 | 2021.09.24 | 3055 | 1.已建立有限空间作业管理台账。2.已建立隐患排查治理台账。3.已制定三年专项整治行动方案。4.现场特种作业人员已持证上岗。5.电炉车间危险作业场所已设置安全警示标志。 | 戴成慧 付德龙 |
| 56 | 2021.08.25 | 朝阳圣峰电力铸造有限公司 | 3056 | 1.铸铁车间电炉顶部房顶漏雨。2.安全生产培训教育资料不全。3.未建立三年专项整治行动方案。4.隐患排查治理台账填写不规范。5.未制定安全生产会议记录。 | 2021.09.25 | 戴成慧 付德龙 | 2021.09.24 | 3056 | 1.铸铁车间电炉顶部房顶漏雨已修复。2.已健全安全生产培训教育资料。3.已建立三年专项整治行动方案。4.隐患排查治理台账已规范填写。5.已制定安全生产会议记录。 | 戴成慧 付德龙 |
| 57 | 2021.08.26 | 喀左玖泉莲仙吕山钙业有限公司 | 3057 | 1.石灰窑、除尘器未设置有限空间标志。2.未制定有限空间管理台账。3.安全生产管理制度不规范。4.未制定安全生产教育培训计划，培训资料不全。5.未制定隐患排查治理台账。6.安全生产组织机构（安全生产管理人员）未以文件形式发布。 | 2021.09.27 | 戴成慧 付德龙 | 2021.09.29 | 3057 | 1.石灰窑、除尘器已设置有限空间标志。2.已制定有限空间管理台账。3.已重新制定安全生产管理制度。4.已制定安全生产教育培训计划，保留培训资料。5.已制定隐患排查治理台账。6.安全生产组织机构（安全生产管理人员）已以文件形式下发。 | 戴成慧 付德龙 |
| 58 | 2021.08.26 | 喀左民晟铸造厂 | 3058 | 1.生产现场缺少警示标志。2.现场缺少操作规程。3.未制定安全生产教育培训计划，培训资料不全。 | 2021.09.27 | 戴成慧 付德龙 | 2021.09.29 | 3058 | 1.生产现场已设置安全警示标志。2.现场已设置操作规程。3.已制定安全生产教育培训计划，并保留培训资料。 | 戴成慧 付德龙 |
| 59 | 2021.08.26 | 喀左县宏利铸造有限公司 | 3059 | 1.生产现场缺少警示标志。2.未制定三年专项整治行动方案。3.未制定安全生产教育培训计划，培训资料不全。4.未建立隐患排查治理台账。 | 2021.09.27 | 戴成慧 付德龙 | 2021.09.29 | 3059 | 1.生产现场已设置警示标志。2.已制定三年整治专项行动方案。3.已制定安全生产教育培训计划，保留培训资料。4.已建立隐患排查治理台账。 | 戴成慧 付德龙 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|------|---|------------|------------|------------|------|---|------------|
| 60 | 2021.08.27 | 喀左县利州鹅业有限公司 | 3060 | 1.未制定安全教育培训计划、无培训资料。2.安全生产管理人员未以文件形式发布。3.配电室门口未设置挡鼠板。4.隐患排查治理记录不全。 | 2021.09.27 | 戴成慧 付德龙 | 2021.09.29 | 3060 | 1.已制定安全教育培训计划，保留培训资料。2.安全生产管理人员已以文件形式发布。3.配电室门口已设置挡鼠板。4.隐患排查治理记录不全已整改。 | 戴成慧 付德龙 |
| 61 | 2021.09.22 | 喀左电力水泥杆厂 | 3061 | 1.未制定安全教育培训计划。2.岗位职责制定不规范。3.未制定2021年度隐患排查治理台账。4.生产车间危险作业区域缺少安全警示标示。5.吊车吊钩无防脱钩装置。6.配电箱未关闭上锁，部分配电箱箱门丢失。 | 2021.10.22 | 戴成慧 付德龙 | 2021.10.29 | 3061 | 1.已制定安全教育培训计划。2.岗位职责已重新制定。3.已制定2021年度隐患排查治理台账。4.生产车间危险作业区域已设置安全警示标志。5.吊车吊钩已设置防脱钩装置。6.配电箱已关闭上锁，已补全配电箱箱门。 | 戴成慧 付德龙 |
| 62 | 2021.10.14 | 喀左金牛机电设备科技有限公司 | 3062 | 1.隐患排查治理台账填写不及时。2.安全教育培训计划不规范。 | 2021.10.30 | 李东辉 付德龙 | 2021.11.02 | 3062 | 1.隐患排查治理台账以及时填写。2.已重新编制安全教育培训计划。 | 戴成慧 付德龙 |
| 63 | 2021.10.14 | 喀左飞鹏机械制造有限公司 | 3063 | 1.铸造车间工人未佩戴劳动防护用品（安全帽）。2.安全教育培训计划不规范，资料不全。3.安全生产费用台账不完善。 | 2021.10.30 | 王兴凯 李东辉 | 2021.11.02 | 3063 | 1.铸造车间工人已正确佩戴劳动防护用品。2.安全教育培训计划已重新编制，保留培训资料。3.安全生产费用台账已完善。 | 王兴凯 李东辉 |
| | 2021.10.18 | 辽宁赛科瑞斯电气设备有限公司 | 3064 | 1.安全生产管理人员未以文件形式发布。2.未建立劳动防护用品发放台账。 | 2021.10.30 | 李东辉 付德龙 | 2021.11.02 | 3064 | 1.安全生产管理人员已以文件形式发布。2.已建立劳动防护用品发放台账。 | 李东辉 付德龙 |
| | 2021.10.18 | 辽宁佳和精密金属有限公司 | 3065 | 1.危险作业区域未设置安全警示标志。2.后处理车间氧气瓶、氩气瓶未设置防倾倒装置。3.新建厂房行吊作业区域下工人未佩戴安全帽。4.新建厂房氧气瓶、乙炔气瓶作业时摆放安全距离不够。5.安全生产检查记录填写不规范。 | 2021.10.30 | 李东辉 付德龙 | 2021.11.02 | 3065 | 1.危险作业区域已设置安全警示标志。2.后处理车间氧气瓶、氩气瓶已设置防倾倒装置。3.新建厂房行吊作业区域下工人已佩戴安全帽。4.新建厂房氧气瓶、乙炔气瓶作业时摆放距离不够。5.安全生产检查记录已填写规范。 | 李东辉 付德龙 |
| | 2021.10.19 | 喀左县大城子街道腾飞冷库 | 3066 | 1.配电室内存在杂物。2.有限空间场所未设置明显的安全警示标志。 | 2021.10.30 | 李东辉 付德龙 | 2021.11.02 | 3066 | 1.配电室内杂物已清理。2.有限空间场所已设置明显的安全警示标志。 | 李东辉 付德龙 |